

Geförderter Breitbandausbau - Stand Juni 2024

Gebiete	Tiefbau	Hausanschlüsse	Einblasen Glasfaser	Inbetriebnahme	Anmerkung
VG Kirchheimbolanden					
Mörsfeld					
Dannenfels					
Bolanden				Jul 24	
Bennhausen					
Kriegsfeld					
Bischheim				Sep 24	Autobahnquerung bei Bischheim muss noch erfolgen Heubergerhof Inbetriebnahme Juli 2024
Marnheim				Jul 24	
Rittersheim				Sep 24	Inbetriebnahme hängt von Autobahnquerung bei Bischheim ab
Kirchheimbolanden				Sep 24	Finalisierung hängt ebenfalls an der Autobahnquerung bei Bischheim
Morschheim				Jul 24	
Orbis				Jul 24	
VG Nordpfälzer Land					
Alsenz					
Sitters					
Unkenbach					
Niederhausen					
Münsterappel					
Obermoschel					
Gaugrehweiler					
Gerbach					
Ruppertsecken				Sep 24	
Rockenhausen				Sep 24	
Dielkirchen					
Bayerfeld-Steckweiler					
Schiersfeld					
Finkenbach-Gersweiler					
Waldgrehweiler					
Mannweiler-Cölln					
Rathskirchen					
Reichsthal				Sep 24	Tiefbau und Hausanschlüsse fertig Probleme beim Einblasen werden derzeit behoben
Gundersweiler					
Stahlberg					
Ransweiler					
Teschenmoschel					
Imsweiler				Aug 24	Tiefbau abgeschlossen, Einblasen in den nächsten Wochen
VG Göllheim					
Rüssingen				Aug 24	
Albisheim				Sep 24	Bahnquerung noch offen
Weitersweiler					
Biedesheim				Aug 24	
Göllheim				Jul 24	
Einselthum				Sep 24	Bahnquerung noch offen
Zellertal				Sep 24	Bahnquerung noch offen
Bubenheim				Aug 24	
Dreisen				Aug 24	
VG Eisenberg					
Ramsen				Sep 24	Ripperterhof wird durch Mawacon fertiggestellt
Eisenberg				Jul 24	Kleine Teile von Eisenberg werden durch Mawacon fertiggestellt
Kerzenheim				Jul 24	
VG Winnweiler					
Börrstadt				Aug 24	
Imsbach				Aug 24	Letzte Arbeiten durch Mawacon fehlen
Schweisweiler				Aug 24	
Winnweiler				Aug 24	
Lohnsfeld					
Münchweiler				Sep 24	Ausbau Grundschule durch Mawacon
Falkenstein	Jun 24			Sep 24	Fuchshof + Merzauerhof Tiefbau ab Juni 24
Sippersfeld	Mai 24			Sep 24	Ausbau Grundschule durch Mawacon